

ด่วนที่สุด

ที่ ลย ๐๐๑๗.๒/ว ๖๖๖๕



ศาลากลางจังหวัดเลย

ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐

๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการตรวจติดตาม เร้งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันเงินไว้เบิกเหลือในปี และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๔

เรียน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่ ลย ๐๐๑๗.๒/ว ๕๕๔๗ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายงานผลการตรวจติดตาม เร้งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้กำหนดตรวจติดตาม เร้งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันเงินไว้เบิกเหลือในปี และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในพื้นที่จังหวัดเลย (ไตรมาส ๔) เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ และจังหวัดแจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน และอำเภอ จัดเตรียมข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจติดตามที่กำหนด นั้น

ในการนี้ กลุ่มจังหวัดฯ ได้สรุปรายงานผลการตรวจติดตาม เร้งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันเงินไว้เบิกเหลือในปี และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จังหวัดจึงขอส่งสรุปรายงานผลการตรวจติดตามฯ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการเร่งรัด และกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ พร้อมทั้ง ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานตรวจติดตาม เร้งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๘๓-๓๒๐๙

E-mail : loei.ys@gmail.com

(นายชัยพนธ์ จรุงพงษ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

บัญชีแนบท้าย หนังสือจังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่ ลย ๐๐๑๗.๒/ว ๖๕๑๙ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

๑. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ ๑
๒. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด้านซ้าย)
๓. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย
๔. นายอำเภอภูเรือ

สรุปรายงานผลการตรวจติดตาม เปรียบเทียบ การเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกรุงเทพมหานคร ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันเงินไว้เบิกเหลือมีปี และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๔ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในพื้นที่จังหวัดเลย

จำนวน ๒ โครงการ ๔ กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมสาธารณะตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.๑ กิจกรรม ปรับปรุงถนน สาย ลย.๔๐๑๗ แยก พล.๒๑๕๖ - บ้านเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย, อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินก่อนหักเงิน : ๑๙,๙๘๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทเลย	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ ๘๕๒ (เรียกว่าแผน ร้อยละ ๐.๖๐) - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที่ให้แล้ว และปรับพื้นที่ให้แล้ว สัญญาจ้างเลขที่ ขท.เลข / ๔๔ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เริ่มสัญญาจ้าง : ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาจ้าง : ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระยะเวลาก่อสร้าง : ๑๔๐ วัน ลักษณะงาน : งบประมาณ ปรับปรุงถนน สาย ลย.๔๐๑๗ แยก พล.๒๑๕๖ - บ้านเชียงกลม ผลการเบิกจ่ายสะสม : ยังไม่มีการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ - เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ขอให้มีการบริหารจัดการโครงการ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่
๒.๒ กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ ตอน วังสำราญ - วังสะพุง ระหว่าง กม.๙๔+๐๕๐ กม.๙๕+๖๑๐ RT. ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ระยะทาง ๑.๕๖๐ กิโลเมตร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินก่อนหักเงิน : ๑๙,๙๘๘,๔๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงเลย ที่ ๑	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ ๒.๕๐ (ช้ากว่าแผน ร้อยละ ๒๗.๗๐) - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรื้อถอนเดิม สัญญาจ้างเลขที่ ลย.๑/๕๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เริ่มสัญญาจ้าง : ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาจ้าง : ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระยะเวลาก่อสร้าง : ๑๕๐ วัน	ข้อเสนอแนะ - เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ขอให้มีการบริหารจัดการโครงการ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๒.๓ กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๑๐๑ ตอน เชียงคาน - ปากคาน ระหว่าง กม.๑๑+๔๕๐ - กม.๑๕+๐๐๐ ตำบลปากคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระยะทาง ๓.๕๕๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด่านซ้าย) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินก่อนหักเงินผูกพัน : ๒๙,๙๙๓,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด่านซ้าย)	ลักษณะงาน : งบลงทุน ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๑๐๑ ตอน เชียงคาน - ปากคาน ระหว่าง กม.๑๑+๔๕๐ - กม.๑๕+๐๐๐ RT. ผิวจราจรแบบPORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. ผลการเบิกจ่ายสะสม : ๒,๙๙๖,๙๖๐ บาท (ร้อยละ ๑๕) ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ ๙๙.๙๙ (เข้าวางแผน ร้อยละ ๒๒.๙๙) - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที่ให้เส้นทาง สัญญาจ้างเลขที่ ลย.๒/๔๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เริ่มสัญญาจ้าง : ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาจ้าง : ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระยะเวลาก่อสร้าง : ๑๕๐ วัน ลักษณะงาน : งบลงทุน ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน เชียงคาน - ปากคาน ระหว่าง กม.๑๑+๔๕๐ - กม.๑๕+๐๐๐ ผลการเบิกจ่ายสะสม : ยังไม่มีการเบิกจ่ายล่วงหน้า	ปัญหาและอุปสรรค - เนื่องจากช่วงของการก่อสร้างเป็นช่วงฤดูฝน จึงทำให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ - ข้อเสนอแนะ - ขอให้หน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ - เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ขอให้มีการบริหารจัดการโครงการ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่
๒. โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาศูนย์ทางตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุก ๒.๑ กิจกรรม งานเทศกาลศิลปะ สายหมอกและดอกไม้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ งบประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครอง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	อำเภอภูเรือขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของอำเภอกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้ ๑. โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาช่องทางตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุก กิจกรรม : การจัดงานเทศกาลศิลปะ สายหมอกและดอกไม้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ ๑,๑๔๒,๕๐๐ บาท กำหนดจัดกิจกรรม วันที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๗	ปัญหาและอุปสรรค - เนื่องจากการดำเนินโครงการมีการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและกรมบัญชีกลางแจ้งผลการอุทธรณ์ในช่วงเดือนพฤษภาคม จังหวัดเลยจึงขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการดำเนินงาน และนำเงินที่เหลือไปค่าใช้จ่ายงบประมาณที่ ถูกพับไป โดยผลของกฎหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
	๒. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนน้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติกรูท (Romantic Route) และนาคีรูท (Nakee Route)) กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มดอกไม้งามเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ตำบลหนองบัวอำเภอรือเรือง จังหวัดเลย งบประมาณ ๒,๖๕๗,๔๒๐.๖๙ บาท เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง : เพื่อขอใช้งบประมาณที่ถูกต้องไปโดยผลของกฎหมาย	ข้อเสนอแนะ - หลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ขอให้หน่วยดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗