

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดเลย (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567)

แบบรายงาน 04/2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนหักพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหา อุปสรรค/ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกทับ ให้ ระบุว่า จะดำเนินการต่อหรือไม่ คาดว่าจะแล้ว เสร็จเมื่อใด วงเงินตกทับ และแนวทางการ ชดเชย)
*	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการผลิต การค้า และการบริการ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม												
1	กิจกรรม พัฒนากลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน โดยตราสัญลักษณ์มาตรฐานจังหวัดเลย (Loei The Best) รายการ ค่าจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเลย	5-มิ.ย.-67	4-ต.ค.-67	1/1	782,000.00	782,000.00	782,000.00	0.00	0/0	0.00		- ผลการดำเนินงานร้อยละ 100 และ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
2	กิจกรรม สนับสนุนการจัดการอุตสาหกรรม ผลิต การค้า และการบริการ มุ่งสู่มาตรฐาน รายการ ค่าจ้างจัดมหกรรมภูมิปัญญาผ้าไทย และผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเลย	26-ก.ย.-67	26-พ.ย.-67	4/4	653,200.00	653,200.00	153,200.00	500,000.00	3/4		26-พ.ย.-67	- คก.เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย
*	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนด้านการเกษตร												
3	กิจกรรม อาคารบังคับน้ำบ้านหนองแคน ตำบล นาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย รายการ ค่าก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านหนอง แคน ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย	โครงการชลประทานเลย	6-มิ.ย.-67	4-ต.ค.-67	1/1	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0/0	0.00		- กันแบบ PO - ผลการดำเนินงานร้อยละ 100 และ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
						2,898,584.30	2,898,584.30		2,898,584.30				- กันแบบ CK - งานดำเนินการเอง
4	กิจกรรม อาคารบังคับน้ำบ้านนาแปน ตำบลศรี ฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย รายการ ค่าก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านนาแปน ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย (ค่า	โครงการชลประทานเลย	3-ก.ค.-67	31-ต.ค.-67	1/1	502,284.00	502,284.00		502,284.00	1/1			- กันแบบ PO
						5,696,436.55	5,696,436.55		5,696,436.55				- กันแบบ CK - งานดำเนินการเอง
*	โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด												
5	กิจกรรม ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวจังหวัดเลย รายการ จ้างเหมาจัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวจังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	สำนักงานจังหวัดเลย / ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	16-ก.ย.-67	29-ม.ค.-68	1/1	120,000.00	120,000.00		120,000.00	1/1	0.00	29-ม.ค.-68	- คก.เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย
*	โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความมาตรฐาน												

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อกู้ผูกพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือในปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 จากที่กันไว้เบิก เหลือในปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กับแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหา อุปสรรค/ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกปั้ ให้ ระบุว่า จะดำเนินการต่อหรือไม่ คาดว่าจะแล้ว เสร็จเมื่อใด วงเงินตกปั้ และแนวทางการ ชดเชย)
6	กิจกรรม ยกกระต๊ามมาตรฐานทางและเพิ่ม ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอน สานตม - โคกใหญ่ ระหว่าง กม. 13+385 - กม.14+985 ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร รายการ ค่าจ้างยกกระต๊ามมาตรฐานทางและเพิ่ม ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอน สานตม - โคกใหญ่ ระหว่าง กม. 13+385 - กม.14+985 ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)	11-มิ.ย.-67	8-พ.ย.-67	1/1	14,995,000.00	14,995,000.00		14,995,000.00	1/1		8-พ.ย.-67	- ผลการดำเนินการร้อยละ 83
7	กิจกรรม ยกกระต๊ามมาตรฐานทางและเพิ่ม ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอน ด่านซ้าย – ปากหมัน ระหว่าง กม. 19+175 - กม.20+600 ระยะทาง 1.425 กิโลเมตร รายการ ค่าจ้างยกกระต๊ามมาตรฐานทางและเพิ่ม ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอน ด่านซ้าย - ปากหมัน ระหว่าง กม. 19+175 - กม.20+600 ระยะทาง 1.425 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)	17-มิ.ย.-67	14-พ.ย.-67	1/1	16,991,500.00	16,991,500.00		16,991,500.00	1/1		14-พ.ย.-67	- ผลการดำเนินการร้อยละ 26
8	กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน ปากชม - เชียงคาน ระหว่าง กม.171+500 - กม. 173+075 ระยะทาง 1.575 กิโลเมตร รายการ ค่าจ้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน ปากชม - เชียงคาน ระหว่าง กม.171+500 - กม.173+075 ระยะทาง 1.575 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเลขที่ 1	25-มิ.ย.-67	12-พ.ย.-67	1/1	22,889,000.00	22,889,000.00		22,889,000.00	1/1		12-พ.ย.-67	- ผลการดำเนินการร้อยละ 20

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือในปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 จากที่กันไว้เบิก เหลือในปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กับแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหา อุปสรรค/ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกหัก ให้ ระบุว่า จะดำเนินการต่อหรือไม่ คาดว่าแล้ว เสร็จเมื่อใด วงเงินตกหัก และแนวทางการ ชดเชย)
9	กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง หมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0102 ตอน ชม เจริญ - ปากชม ระหว่าง กม.24+012 - กม. 26+750 ระยะทาง 2.738 กิโลเมตร รายการ ค่าจ้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0102 ตอน ชมเจริญ - ปากชม ระหว่าง กม.24+012 - กม.26+750 ระยะทาง 2.738 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเลย ที่ 1	25-มิ.ย.-67	22-พ.ย.-67	1/1	29,744,900.00	29,744,900.00		29,744,900.00	1/1		22-พ.ย.-67	- ผลการดำเนินการร้อยละ 23
* โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ เพื่อรักษาสิงแวดล้อม													
10	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 5 ตำบลปากปวน อำเภอ วังสะพุง จังหวัดเลย ความยาว 200.00 เมตร รายการ ค่าจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำ เลย บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 5 ตำบลปากปวน อำเภอ วังสะพุง จังหวัดเลย	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดเลย	21-มิ.ย.-67	27-ก.พ.-68	6/6	10,285,000.00	10,285,000.00		10,285,000.00	6/6		27-ก.พ.-68	- ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน 6 งวดงาน - ผลการดำเนินการร้อยละ 10
11	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ หมัน บ้านห้วยปลาฝ้า หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย รายการ ค่าจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำ หมัน บ้านห้วยปลาฝ้า หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดเลย	24-มิ.ย.-67	29-ม.ค.-68	6/6	7,600,000.00	7,600,000.00		7,600,000.00	6/6		29-ม.ค.-68	- ระยะเวลาก่อสร้าง 210 วัน 6 งวดงาน - ผลการดำเนินการร้อยละ 15
* โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเมือง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิต													
12	กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยก ทล. 3012 - บ้านบุญหัน อำเภอนาดัง จังหวัดเลย , อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู รายการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยก ทล. 3012 - บ้านบุญหัน อำเภอนาดัง จังหวัดเลย , อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู	แขวงทางหลวงชนบท เลย	24-มิ.ย.-67	22-ก.ย.-67	1/1	9,895,000.00	9,895,000.00	9,895,000.00	0.00	0/0	0.00		- ผลการดำเนินงานร้อยละ 100 และ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

[illegible]

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินกึ่งหนี้ผูกพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กับแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหา อุปสรรค/ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกปั๊บ ให้ ระบุว่า จะดำเนินการต่อหรือไม่ คาดว่าแล้ว เสร็จเมื่อใด วงเงินตกปั๊บ และแนวทางการ ชดเชย)
	กิจกรรม ขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการ เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการเป็นประชาคมอาเซียน (AC)	สำนักงานจังหวัดเลย/ แขวงทางหลวงเลยที่ 1											- คก.เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย
18	รายการ ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์	สำนักงานจังหวัดเลย	27-ก.ย.-67	24-ต.ค.-67	1/1	105,585.00	105,585.00		105,585.00	1/1		15-พ.ย.-67	- คก.เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย
19	รายการ ค่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมจัดทำ ป้ายบอกทาง/ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและ การท่องเที่ยวจังหวัด ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ที่ กม. 347/400	แขวงทางหลวงเลยที่ 1			1/1	480,000.00	480,000.00		480,000.00	1/1			- กันแบบ CX - คก.เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย
*	โครงการเสริมสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย												
	กิจกรรม ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเลย	สำนักงานจังหวัดเลย / ที่ทำการปกครอง อำเภอ /ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง											- คก.เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย
20	รายการ จ้างเหมาจัดทำหนังสือโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเลยประจำปี งบประมาณพ.ศ.2567	สำนักงานจังหวัดเลย	19-ก.ย.-67	30-ม.ค.-68	1/1	325,000.00	325,000.00		325,000.00	1/1		30-ม.ค.-68	- คก.เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย
21	รายการ ก่อสร้างรั้วโรงเรียนเสียดพร้อมล้อม รั้วโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป่า หมู่ที่ 5 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัด เลย	ที่ทำการปกครอง อำเภอปากชม	23-ก.ย.-67	22-พ.ย.-67	1/1	100,000.00	100,000.00		100,000.00	1/1		22-พ.ย.-67	- คก.เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย
22	รายการ ก่อสร้างอ่างเลี้ยงปลาคอนกรีต โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์ฟาเบิ้ล หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัด เลย	ที่ทำการปกครอง อำเภอปากชม	23-ก.ย.-67	22-พ.ย.-67	1/1	70,000.00	70,000.00		70,000.00	1/1		22-พ.ย.-67	- คก.เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย
23	รายการ ก่อสร้างรั้วกันรอบขอบบ่อเลี้ยงปลา บ่อดิน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์ ฟาเบิ้ล หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ที่ทำการปกครอง อำเภอปากชม	23-ก.ย.-67	22-พ.ย.-67	1/1	30,000.00	30,000.00		30,000.00	1/1		22-พ.ย.-67	- คก.เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย
24	รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์ฟาเบิ้ล หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ที่ทำการปกครอง อำเภอปากชม	23-ก.ย.-67	22-พ.ย.-67	1/1	60,000.00	60,000.00		60,000.00	1/1		22-พ.ย.-67	- คก.เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือในปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 จากที่กันไว้เบิก เหลือในปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กับแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหา อุปสรรค/ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกพับ ให้ ระบุว่า จะดำเนินการต่อหรือไม่ คาดว่าแล้ว เสร็จเมื่อใด วงเงินตกพับ และแนวทางการ ชดเชย)
25	รายการ ก่อสร้างโรงเรียนเพาะเห็ดนางฟ้า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปิด บ้านนานกปิด หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอ ปากชม จังหวัดเลย	ที่ทำการปกครอง อำเภอปากชม	23-ก.ย.-67	22-พ.ย.-67	1/1	100,000.00	100,000.00		100,000.00	1/1		22-พ.ย.-67	- คก.เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย
26	รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารกลางวัน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปิด บ้านนานกปิด หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอ ปากชม จังหวัดเลย	ที่ทำการปกครอง อำเภอปากชม	23-ก.ย.-67	22-พ.ย.-67	1/1	100,000.00	100,000.00		100,000.00	1/1		22-พ.ย.-67	- คก.เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย
27	รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อนุสาวรีย์และโรงเรียนในโครงการพัฒนา พื้นที่ที่ติดพระเกียรติบ้านคกิ้ว ตำบลปากตม อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย	ที่ทำการปกครอง อำเภอเชียงคาน	25-ก.ย.-67	10-ต.ค.-67	1/1	246,200.00	246,200.00	246,200.00	0.00	0/0			- คก.เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย - ผลการดำเนินงานร้อยละ 100 และ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
28	รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมื่นขาว หมู่ที่ 11 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	ที่ทำการปกครอง อำเภอด่านซ้าย	25-ก.ย.-67	24-พ.ย.-67	1/1	58,000.00	58,000.00		58,000.00	1/1		24-พ.ย.-67	- คก.เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย
29	รายการ ล้อมรั้วแปลงเกษตรในโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนบ้านหมื่นขาว หมู่ที่ 11 ตำบล กกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	ที่ทำการปกครอง อำเภอด่านซ้าย	25-ก.ย.-67	24-พ.ย.-67	1/1	69,000.00	69,000.00		69,000.00	1/1		24-พ.ย.-67	- คก.เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย
30	รายการ ก่อสร้างโรงปุ๋ยหมักโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนเฉลิมราชย์บำรุง หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	ที่ทำการปกครอง อำเภอด่านซ้าย	25-ก.ย.-67	24-พ.ย.-67	1/1	50,000.00	50,000.00		50,000.00	1/1		24-พ.ย.-67	- คก.เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย
31	รายการ ซ่อมแซมอ่างเลี้ยงปลาคอนกรีตและ บ่อดินพร้อมก่อสร้างรั้วรอบโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนเฉลิมราชย์บำรุงหมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	ที่ทำการปกครอง อำเภอด่านซ้าย	25-ก.ย.-67	24-พ.ย.-67	1/1	105,000.00	105,000.00		105,000.00	1/1		24-พ.ย.-67	- คก.เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย
32	รายการ ขับเคลื่อนขยายผลอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ที่ทำการปกครอง อำเภอนาด้วง	26-ก.ย.-67	3-ต.ค.-67	1/1	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0/0			- คก.เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย - ผลการดำเนินงานร้อยละ 100 และ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
33	รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารกลางวัน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน หมู่ที่ 9 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย	ที่ทำการปกครอง อำเภอนาด้วง	26-ก.ย.-67	3-ต.ค.-67	1/1	60,000.00	60,000.00		60,000.00	0/0			- คก.เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย - ผลการดำเนินงานร้อยละ 100 และ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กับแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหา อุปสรรค/ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกหัก ให้ ระบุว่า จะดำเนินการต่อหรือไม่ คาดว่าแล้ว เสร็จเมื่อใด วงเงินตกหัก และแนวทางการ ชดเชย)
34	รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนาปอ อำเภอนา แก้ว จังหวัดเลย	ที่ทำการปกครอง อำเภอนาแก้ว	25-ก.ย.-67	10-ต.ค.-67	1/1	45,000.00	45,000.00		45,000.00	1/1		31-ต.ค.-67	- คก.เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย
35	รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนฝึกทางมุ้ง ปลอดสารพิษ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนาปอ อำเภอนาแก้ว จังหวัดเลย	ที่ทำการปกครอง อำเภอนาแก้ว	25-ก.ย.-67	10-ต.ค.-67	1/1	43,000.00	43,000.00		43,000.00	1/1		31-ต.ค.-67	- คก.เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย
36	รายการ ก่อสร้างโรงปยุหมัก โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนบ้านนาปอ ตำบลแสงภา อำเภอนาแก้ว จังหวัดเลย	ที่ทำการปกครอง อำเภอนาแก้ว	25-ก.ย.-67	10-ต.ค.-67	1/1	43,000.00	43,000.00		43,000.00	1/1		31-ต.ค.-67	- คก.เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย
37	รายการ ปรับปรุงสร้างโรงเลี้ยงหมู บริเวณ พัฒนาพื้นที่เพื่อเกิดพระเกียรติฯ ผาบัว - ผาสาว บ้านนาข้าวแข่งหมู่ที่ 5 ตำบล เขาสลวง อำเภอมัญเฑียร จังหวัดเลย	ที่ทำการปกครอง อำเภอมัญเฑียร	27-ก.ย.-67	26-พ.ย.-67	1/1	175,000.00	175,000.00		175,000.00	1/1		26-พ.ย.-67	- คก.เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย
38	รายการ เพิ่มมูลค่าด้านเกษตรที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (ถ่ายทอดความรู้การพัฒนา ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตทุเรียนคุณภาพ)	สำนักงานเกษตรจังหวัด เลย	27-ก.ย.-67	15-ต.ค.-67	1/1	750,000.00	750,000.00	744,000.00	0.00	0/0	6,000.00		- คก.เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย - ผลการดำเนินงานร้อยละ 100 และ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
รวม						139,065,609.85	139,065,609.85	13,747,700.00	125,311,909.85		6,000.00		

หมายเหตุ: 1. ผู้รายงาน คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ผู้รับรองข้อมูล คือ ผวจ./รอง ผวจ./ท.สนจ./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
3. กรณีโครงการมีมากกว่า 1 สัญญา (PO) ให้จำแนกตามสัญญาซื้อหรือจ้าง
4. ให้ระบุทุกโครงการ/กิจกรรม/รายการทั้งที่เบิกจ่ายครบถ้วนแล้วทุกรอบการรายงาน ทั้งนี้ สามารถเพิ่มจำนวนหน้าได้ตามความเหมาะสม
5. รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน เริ่มครั้งแรกภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 จนกว่าจะเบิกจ่ายครบถ้วนแล้วเสร็จ
6. การรายงานงวดงาน/งวดเงิน เช่น งวดงาน 10 งวดงาน งวดเงิน 10 งวดงาน ตามสัญญา ให้ระบุฯ 10/10
7. กรุณาส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com
* ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) หมายถึง ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 เป็นต้นไป (ไม่รวมที่เบิกจ่ายไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

** การคำนวณผลการเบิกจ่ายและเงินคงเหลือ (4)
- กรณีกันเงินแบบ PO จะคำนวณจาก เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปี (2) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลือเบิกจ่าย (4)
- กรณีกันเงินแบบ CX จะคำนวณจาก วงเงินก่อนนี้ผูกพัน (1) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลือเบิกจ่าย (4)

*** เงินเหลือจ่าย (5) หมายถึง เงินเหลือจ่ายจากการก่อนนี้ผูกพัน (PO) กรณีกันแบบ CX /เหลือจ่ายจากการแก้ไขสัญญา
/เหลือจ่ายจากการยกเลิกรายการ ซึ่งไม่ได้ใช้ในการเบิกจ่ายแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายพรชัย ศรีบุรินทร์)

โทร. (มือถือ) 0854621163

E - mail loeiplan.ys@gmail.com

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นายเชาว์วรรณ กราบไกรแก้ว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด